



Categorie	Cladiri	
Valoare totala investitie	5.881.709 lei	
Data inceput	11/2014	
Data sfarsit	12/2015	
Durata	13 luna	
Status	Finalizata	
Executant	SC Glial Team Exim SRL Hunedoara	
Manager Proiect	Bucur Mariana	
Sursa De Finantare	Contract de finanțare prin programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/ 9772 finale din 19.12.2013, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest Timișoara și ca beneficiar, Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Hunedoara - Fond European de Finanțare Regională FEDR - Buget de stat - Buget local astfel: Valoarea totală a proiectului: 9.926.761,64 lei, din care: a. valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia: 4.045.052,42 lei reprezentând lucrări executate în etapa I derulată între anii 2008 - 2010 cu fonduri de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului b. valoarea totala eligibila 5.881.709,22 lei, reprezentând lucrări executate în etapa II, compusă din: - valoare eligibila nerambursabila din FEDR 85 %: 4.999.452,84 lei - valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 13 %: 764.622,19 lei - co-finantare eligibila buget local 2 %: 117.634,19 lei.	
Parteneri	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest	
Beneficiari	Municipiul Hunedoara	
Obiective	Reabilitarea Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Campus Școlar - Municipiul Hunedoara s-a derulat prin Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Contract de finanțare prin programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/ 9772 finale din 19.12.2013, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest Timișoara și ca beneficiar, Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Hunedoara Act Adițional nr. 6/ 105/ 54344/ 28.08.2014 la contractul nr. 3/ 3140/ 21.01.2008 pentru execuția lucrărilor de Reabilitare Colegiu Emanuil Gojdu, campus Școlar din municipiul Hunedoara, încheiat între Municipiul Hunedoara și SC Glial Team Exim SRL Hunedoara S-au executat lucrări la corp A - Liceu, str. Al. Vlahuță nr. 1 bis, corp B - Școala Generală, str. Laminatorului nr. 10, corp C - Sală de Sport, corp E - Cantină și corp F - Ateliere.	

Rezultate

Lucrările începute în anul 2008 cu fonduri de la guvern, au fost sistate în anul 2010 din cauza fondurilor insuficiente care au fost alocate de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, fapt ce a dus la întreruperea lucrărilor până la alocarea de noi fonduri. Fondurile alocate investiției de la guvern au fost în valoare de 3.900.000 lei, repartizate astfel: - 2.200.000 lei, conform HG 370/ 31.03.2008, - 500.000 lei, conform HG 962/ 27.08.2008, - 700.000 lei, conform HG 655/ 03.06.2009, - 500.000 lei, conform HG 1270/ 13.12.2010. Aceste fonduri au fost insuficiente pentru a se putea achita lucrările deja executate, afectând direct și durata contractului, care a fost inițial de 5 luni și 21 zile și care a fost prelungit prin 3 Acte Adiționale până la data de 01.07.2010. Fondurile alocate în ultima tranșă de finanțare nu au fost suficiente, neacoperind plata lucrărilor deja realizate, rămânând un rest de 125.452,54 lei, plată care s-a realizat ulterior din bugetul local, iar până la alocarea de noi fonduri a fost necesară întreruperea lucrărilor. În vederea finalizării lucrărilor, s-a depus cererea de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională pentru obținerea de finanțări, iar în luna noiembrie 2014, s-a semnat contractul de finanțare, având ca obiectiv, îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a echipării campusului preuniversitar în vederea asigurării unui proces educațional la standarde europene, a creșterii performanțelor școlare și menținerea elevilor într-un sistem educațional de înaltă performanță. > Reabilitarea și modernizarea campusului preuniversitar Colegiul „Emanuil Gojdu” Hunedoara s-a făcut prin următoarele activități: Corp „Liceu” -lucrări de arhitectură, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații termice, lucrări de instalații termice; Corp „Școala generală” - fosta Școală Generală nr.3, str. Laminatorului nr. 10 - lucrări de arhitectură :în vederea reducerii consumurilor energetice care sunt reglementate în conformitate cu Ordonanța nr. 22/ 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie și Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, s-a reabilitat termic imobilul prin înlocuirea ușilor și ferestrelor cu tâmplărie tip PVC. Totodată, s-au efectuat lucrări de reparații tencuieli, vopsitorii, montare lambriuri, precum și execuția trotuarelor; - lucrări de împrejmuire: înlocuirea integrală a împrejmuirii(lucrări de săpături și confecții metalice) - lucrări teren sport: repararea suprafeței betonate și a marcajelor; - instalație electrică: înlocuirea instalației electrice în sala calculatoarelor (înlocuiri de conductori, doze, montarea unui tablou electric) - instalație ventilație : la sala de sport s-a montat o rețea de canale de ventilație și un ventilator. Corp „Sală de sport” -lucrări de reabilitare, lucrări de instalații, finisaje exterioare; Corp „Cantină” -lucrări de reabilitare, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații sanitare, lucrări de instalații termice, refacerea canalizării termice, finisaje exterioare; Corp „Ateliere” -lucrări de reabilitare, lucrări de instalații, finisaje exterioare; > Gradul de ocupare al campusului preuniversitar Colegiul „Emanuil Gojdu” Hunedoara se va menține de 100% în următorii 5 ani, în prezent acesta este de 100 %. > Numarul de elevi înscriși la sfârșitul perioadei de implementare va crește de la 1.276 elevi (dintre care 7 romi) la 1.300 elevi (dintre care 10 romi).

Alte Observatii

Contract de execuție lucrări nr. 3/ 3140/ 21.01.2008 Act Adițional nr. 6/ 105/ 54344/ 28.08.2014 Ordin de începere nr.250/ 75472/ 19.11.2014 Durata de execuție lucrări: 12 luni începând din data de 20.11.2014. Durata de execuție s-a prelungit până în data de 30.12.2015