Reparații șarpante, învelitoare și console - Aripa Bethlen și Turnul Tobosarilor de la Castelul Corvinilor, municipiul Hunedoara

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123



Categorie	Turism
Valoare totala investitie	1.021.836 lei
Data inceput	07/2014
Data sfarsit	03/2015
Durata	8 luna
Status	Finalizata
Executant	S.C. GENERAL GAME S.R.L. SÂNTIMBRU, ALBA IULIA
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	Buget local
Parteneri	
Beneficiari	Municipiul Hunedoara
Obiective	Prin proiect, s-au prevăzut lucrări de consolidare și de restaurare pentru cele două obiective - Aripa Bethlen și Turnul Tobosarilor, pentru care s-au propus înlocuirea învelitorii, reparații la șarpante, în funcție de gradul de degradare al fiecărui element component al structurii șarpantei, consolidări locale ale îmbinărilor dintre elementele ce compun structura șarpantei.
Rezultate	Aripa Bethlen și Turnul Tobosarilor – reparații ale elementelor structurii șarpantei, sau, înlocuirea celor cu grad mare de degradare în profunzime, sau rupte, la elementele structurale la care s-au identificat degradări, s-au verificat prinderile între elemente, reazămele corzilor, s-au realizat dolii, corect din punct de vedere tehnic, s-au întărit îmbinărilor ascunse prin cuie metalice, precum și ancorarea căpriorilor în centura din b.a. existentă la Turnul Tobosarilor. Lucrări de restaurare realizate pentru ambele obiective: înlocuirea învelitorilor actuale, cu învelitori din țiglă ceramică tip solzi, înlocuirea șipcilor și a asterelei, înlocuirea elementelor de șarpantă degradate mai mult de 10%. S-a montat noua astereală, membrană izolantă, canal de ventilare, noile șipci și noua învelitoare; s-au executat lucrări de hidrofobizare a torului cornișei turnului circular și a consolelor ce poartă arcatura sistemului de tip mașiculi – pentru Turn și reabilitarea cornișei, și înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor – pentru Aripa Bethlen.
Alte Observatii	Aviz favorabil din partea Ministerului Culturii - Direcția Patrimoniu Cultural nr. 210/ M/ 20.11.2013. Contract de execuție lucrări nr. 79/ 43053/ 07.07.2014 Proiectant general: S.C. BASTION PROIERCT S.R.L. Alba Iulia Proiectant de specialitate: S.C. MIRO GRUP S.R.L. București Proiectant de specialitate: BANU C. MARIANA MAGDALENA P.F. Ploiești Ordin de Incepere lucrari nr. 159/ 46589/ 22.07.2014. Contract de servicii privind Dirigenție de Șantier nr. 88/ 46914/ 23.07.2014, P.F.A. Popoi Romeo, Târgu Jiu, valoare: 3.400 lei, T.V.A.=0% Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 10/ 06.04.2015